Дорожная карта по реализации мероприятий по комплексному устойчивому развитию территорий Территория площадью 4929 кв. м, местоположение которой: Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, территория в границах земельных участков: ул. Улагашева, 1, 1/1, 3, 5, ул. Э. Палкина, 16, 18 по инициативе органа местного самоуправления (далее - развиваемая территория, КУРТ-2) в соответствии с договором №2-КУРТ о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления от 4 августа 2020 года (Договор № 2-КУРТ)

Срок действия договора №2 –КУРТ от 4 августа 2020 года составляет 5 (Пять) лет.

Инвестор – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Жемчужины Алтая» (ООО СЗ «Жемчужины Алтая»). Месторасположение офиса продаж: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 68, каб. 242, контактный телефон: 8-983-582-35-35.

№п/п	Наименование мероприятия	Плановые сроки	Фактическое
		исполнения	исполнение
1.	Предоставление в Администрацию города Горно-Алтайска уведомление о принятии в отношении	Не позднее 20-ти	
	развиваемой территории решения о подготовке проекта планировки развиваемой территории, включая	рабочих дней с момента	
	проект межевания развиваемой территории (далее – документация по планировке развиваемой территории)	заключения договора№2- КУРТ	
2.	Подготовка и представление в Администрацию для утверждения документации по планировке	Не позднее 4-х месяцев	
	развиваемой территории, соответствующей требованиям градостроительного регламента, установленного	со дня заключения	
	для зоны в которой осуществляется КУРТ	договора №2-КУРТ	
3.	Проверка проекта документации по планировке развиваемой территории представленной Инвестором	Не позднее 20-ти	
	и принятие решения об утверждении или о доработке документации по планировке развиваемой	рабочих дней со дня ее	
	территории	представления	
		Инвестором в	
		Администрацию города	
		Горно-Алтайска	
4.	Доработка документации по планировке развиваемой территории и представление вновь для	В течение 20-ти	
	утверждения в Администрацию.	рабочих дней со дня	
		отклонения	
		Администрацией	

		T .	1
		документации по	
		планировке	
		развиваемой	
		территории	
5.	Проверка и утверждение документации по планировке развиваемой территории	Не позднее 20-ти	
		рабочих дней со дня ее	
		представления	
		Инвестором в	
		Администрацию города	
		Горно-Алтайска	
6.	Предоставление в Администрацию ходатайства об изъятии земельных участков и (или) объектов	В срок до 1 марта	
	недвижимого имущества, входящих в состав развиваемой территории	2022 года	
7.	Рассмотрение ходатайства и принятие решения об изъятии земельных участков и (или) объектов	В течение 30 -ти дней	
	недвижимого имущества, входящих в состав развиваемой территории либо отказе в принятии	со дня поступления от	
		Инвестора ходатайства	
8.	Выполнение мероприятий по подготовке соглашения об изъятии земельных участков и (или)		
	расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд	Определяется	
	1) обеспечение выполнения кадастровых работ в целях образования земельных участков,	договором подряда с	
	подлежащих изъятию, в соответствии с утвержденным ПМТ или утвержденной СРЗУ на КПТ;	подрядной	
	2) обеспечение выполнения кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельных	организацией	
	участков, подлежащих изъятию, в случае, если границы таких земельных участков подлежат уточнению;		
	3) обеспечение выполнения кадастровых работ в целях образования находящихся в государственной		
	или муниципальной собственности земельных участков для их предоставления взамен изымаемых		
	земельных участков;		
	4) Обращение от имени правообладателя изымаемой недвижимости без доверенности с заявлением о		
	кадастровом учете земельных участков, подлежащих изъятию, земельных участков, предоставляемых		
	взамен изымаемых земельных участков, или земельных участков, границы которых подлежат уточнению в		
	связи с изъятием, если необходимо проведение государственного кадастрового учета таких земельных		
	участков;		
	5) обеспечение выполнения работ по оценке изымаемых земельных участков и (или) расположенных		
	на них объектов недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых		
	таким изъятием, а также по оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого		
	недвижимого имущества;		
	6) проведение переговоров с правообладателем изымаемой недвижимости относительно условий ее		
	изъятия;		
	7) подготовки совместно с органом местного самоуправления соглашения об изъятии недвижимости		
	1 / '' I I I I I I I I I I I I I I I I I		

		T T
		расположенных на них
		объектов недвижимости
		для муниципальных нужд
14.	Оформление прав на земельные участки	В сроки действий
		действия договора
		№2 - КУРТ
15.	Получение градостроительного плана земельного участка	14-ть рабочих дней с
		даты подачи заявления
16.	Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации строительства, объектов	В сроки действия
	капитального строительства	договора№2 - КУРТ
17.	Разработка проектной документации объекта капитального строительства	В сроки действий
		действия договора
		№2 - КУРТ
18.	Обеспечение прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных	45-ти рабочих дней с
101	изысканий	даты подачи заявления
19.	Подача заявления о выдаче разрешения на строительство	В течение 10-ти рабочих
17.		дней со дня получения
		положительной
		экспертизы проектной
		документации и
		результатов инженерных
		изысканий
20.	Строительство объектов капитального строительства	Согласно проекту
20.		организации
		строительства
21.	Подготовка документов для ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию	Один месяц с момента
21.		завершения строительства
22.	Получение заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства	В сроки действий
	требованиям к строительству проектной документации и результатам инженерных изысканий	действия договора
	r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	№ 2 - KYPT
23.	Подача заявления на ввод объекта в эксплуатацию	Течение 10-ти рабочих
25.	Tropa in Switchist in Bod Soberta B Steller area and in the Steller area and i	дней со дня получения
		положительного
		заключения о
		соответствии
		построенного объекта
		капитального
1		строительства

	требованиям к строительству проектной	
	документации и	
	результатам инженерных	
	изысканий	